



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REFORMA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

LOCAL: RUA CAFELANDIA, JARDIM AGUA BOA

DATA BASE: AGESUL JANEIRO/2018; SINAPI JANEIRO/2018

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

CRONOGRAMA 2018															
ITEM	DISCRINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2,44%	14.431,76	100,00%	14.431,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	0,55%	3.263,12	100,00%	3.263,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4,61%	27.269,33	20,00%	5.453,87	80,00%	21.815,46		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	FUNDAÇÃO	0,04%	224,16		0,00	100,00%	224,16		0,00		0,00		0,00		0,00
5.	SERVIÇOS EM TERRA	0,01%	81,05		0,00	100,00%	81,05		0,00		0,00		0,00		0,00
6.	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,36%	2.135,11		0,00	100,00%	2.135,11		0,00		0,00		0,00		0,00
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,51%	8.953,23		0,00	100,00%	8.953,23		0,00		0,00		0,00		0,00
8.	ALVENARIA	0,49%	2.883,95		0,00	100,00%	2.883,95		0,00		0,00		0,00		0,00
9.	ESTRUTURA DE COBERTURA	10,45%	61.854,00		0,00		0,00	100,00%	61.854,00		0,00		0,00		0,00
10.	COBERTURA	2,81%	16.609,96		0,00		0,00		0,00	100,00%	16.609,96		0,00		0,00
11.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3,36%	19.853,84		0,00		0,00		0,00	100,00%	19.853,84		0,00		0,00
12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	15,74%	93.159,16		0,00		0,00		0,00	10,00%	9.315,92	50,00%	46.579,58	15,65%	14.577,99
13.	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS	4,87%	28.801,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO	0,46%	2.740,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
15.	REVESTIMENTO DE PAREDES	2,52%	14.909,61		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
16.	REVESTIMENTO DE FORRO	2,56%	15.119,24		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
17.	REVESTIMENTO DE PISOS	23,03%	136.294,28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
18.	VIDROS	4,82%	28.536,65		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
19.	PINTURA	13,23%	78.268,38		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
20.	ACESSIBILIDADE	1,29%	7.610,27		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,27%	25.294,07		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
22.	LIMPEZA	0,58%	3.409,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		100,00%													
<b>ACUMULADO</b>			<b>R\$591.702,13</b>	3,91%	<b>23.148,75</b>	6,10%	<b>36.092,96</b>	10,45%	<b>61.854,00</b>	7,74%	<b>45.779,72</b>	7,87%	<b>46.579,58</b>	2,46%	<b>14.577,99</b>
<b>TOTAL</b>				3,91%	23.148,75	10,01%	59.241,71	20,47%	121.095,71	28,20%	166.875,43	36,07%	213.455,01	38,54%	228.033,00



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE REFORMA NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

LOCAL: RUA CAFELANDIA, JARDIM AGUA BOA

DATA BASE: AGESUL JANEIRO/2018; SINAPI JANEIRO/2018

BDI = 30% DE ACORDO COM ACORDAO 2622 (TCU)

CRONOGRAMA 2019															
ITEM	DISCRININAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR	SERVIÇOS A EXECUTAR											
				%	1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS
1.	SERVIÇOS INICIAIS	2,44%	14.431,76		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2.	SERVIÇOS GERAIS DE CANTEIRO	0,55%	3.263,12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	4,61%	27.269,33		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4.	FUNDAÇÃO	0,04%	224,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
5.	SERVIÇOS EM TERRA	0,01%	81,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
6.	ESTRUTURA DE CONCRETO	0,36%	2.135,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,51%	8.953,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8.	ALVENARIA	0,49%	2.883,95		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
9.	ESTRUTURA DE COBERTURA	10,45%	61.854,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
10.	COBERTURA	2,81%	16.609,96		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
11.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	3,36%	19.853,84		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
12.	INSTALAÇÕES ELETRICAS	15,74%	93.159,16	24,35%	22.685,67		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
13.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AGUAS PLUVIAIS	4,87%	28.801,21	100,00%	28.801,21		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
14.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCENDIO	0,46%	2.740,16		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.740,16
15.	REVESTIMENTO DE PAREDES	2,52%	14.909,61		0,00	100,00%	14.909,61		0,00		0,00		0,00		0,00
16.	REVESTIMENTO DE FORRO	2,56%	15.119,24		0,00	100,00%	15.119,24		0,00		0,00		0,00		0,00
17.	REVESTIMENTO DE PISOS	23,03%	136.294,28		0,00		0,00	50,00%	68.147,14	50,00%	68.147,14		0,00		0,00
18.	VIDROS	4,82%	28.536,65		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	28.536,65		0,00
19.	PINTURA	13,23%	78.268,38		0,00		0,00		0,00	40,00%	31.307,35	50,00%	39.134,19	10,00%	7.826,84
20.	ACESSIBILIDADE	1,29%	7.610,27		0,00		0,00	100,00%	7.610,27		0,00		0,00		0,00
21.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,27%	25.294,07		0,00	100,00%	25.294,07		0,00		0,00		0,00		0,00
22.	LIMPEZA	0,58%	3.409,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	3.409,59
		100,00%													
<b>ACUMULADO</b>			<b>R\$591.702,13</b>	8,70%	<b>51.486,88</b>	9,35%	<b>55.322,92</b>	12,80%	<b>75.757,41</b>	16,81%	<b>99.454,49</b>	11,44%	<b>67.670,84</b>	2,36%	<b>13.976,59</b>
<b>TOTAL</b>				8,70%	279.519,88	56,59%	334.842,80	69,39%	410.600,21	86,20%	510.054,70	97,64%	577.725,54	100,00%	591.702,13