



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Secretaria Municipal de Planejamento

DOURADOS
PREFEITURA
COMPROMISSO COM AS PESSOAS

CRONOGRAMA GERAL

OBJETO: REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE VILAS VARGAS.

BDI: 30,00%

OBRA/SERVIÇO: REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA DE VILAS VARGAS, COBERTA COM VESTIÁRIO.

DATA: 27/03/2017

LOCAL: RODOVIA 163, KM 399 - DISTRITO DE VILA VARGAS - MUNICIPIO DE DOURADOS-MS

CRONOGRAMA GERAL

PROGRAMA REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA DE VILAS VARGAS

ITEM	SERVIÇOS	PESO	VALOR	% 1º MÊS	1º MÊS	% 2º MÊS	2º MÊS	% 3º MÊS	3º MÊS	% 4º MÊS	4º MÊS	% 5º MÊS	5º MÊS	% 6º MÊS	6º MÊS	% 7º MÊS	7º MÊS	% 8º MÊS	8º MÊS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,34%	16.766,55	60,00%	10.059,93	40,00%	6.706,62	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2.0	DEMOLICOES E RETIRADAS	13,42%	42.105,87	20,00%	8.421,17	55,00%	23.158,23	25,00%	10.526,47	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
3.0	SUPERESTRUTURA	5,70%	17.881,94	0,00%	0,00	40,00%	7.152,78	40,00%	7.152,78	20,00%	3.576,39	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	0,39%	1.213,06	0,00%	0,00	10,00%	121,31	30,00%	363,92	60,00%	727,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5.0	ESQUADRIAS	4,08%	12.793,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	3.198,28	35,00%	4.477,59	40,00%	5.117,25	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.0	SISTEMAS DE COBERTURA	11,20%	35.157,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	10.547,19	40,00%	14.062,92	30,00%	10.547,19	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	8,05%	25.253,38	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10,00%	2.525,34	30,00%	7.576,01	50,00%	12.626,69	10,00%	2.525,34	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	8,96%	28.105,92	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	25,00%	7.026,48	45,00%	12.647,66	20,00%	5.621,18	10,00%	2.810,59	0,00%	0,00
9.0	PINTURA	22,79%	71.512,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	40,00%	28.605,11	35,00%	25.029,47	25,00%	17.878,19	0,00%	0,00
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	3,19%	9.997,32	0,00%	0,00	10,00%	999,73	30,00%	2.999,20	40,00%	3.998,93	20,00%	1.999,46	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	3,08%	9.657,15	0,00%	0,00	10,00%	965,72	30,00%	2.897,15	40,00%	3.862,86	20,00%	1.931,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
12.0	LOUÇAS E METAIS	2,07%	6.511,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30,00%	1.953,39	40,00%	2.604,52	30,00%	1.953,39	0,00%	0,00
13.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	0,25%	776,40	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	776,40
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 110V	4,56%	14.313,52	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	2.862,70	30,00%	4.294,06	30,00%	4.294,06	20,00%	2.862,70	0,00%	0,00
15.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,14%	19.277,78	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20,00%	3.855,56	60,00%	11.566,67	20,00%	3.855,56
16.0	SERVIÇOS FINAIS	0,80%	2.522,43	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	2.522,43
	% Simples	100,00%	R\$ 313.845,83	5,89%		12,46%		12,81%		15,35%		25,40%		14,00%		11,81%		2,28%	
	% Acumulada			5,89%		18,35%		31,16%		46,51%		71,91%		85,91%		97,72%		100,00%	
	Total Simples (R\$)				18.481,10		39.104,38		40.210,31		48.171,73		79.722,25		43.930,13		37.071,55		7.154,39
	Total Acumulado (R\$)				18.481,10		57.585,48		97.795,80		145.967,52		225.689,77		269.619,89		306.691,44		313.845,83